



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Obra: Abrigo da EEE do Colégio Agrícola

Local: Colégio Agrícola

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição do Serviço	Valores		Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		R\$	%	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.884,06	5,01	100	100	-	100	-	100
2	INFRAESTRUTURA	13.336,62	13,69	100	100	-	100	-	100
3	SUPERESTRUTURA	22.960,45	23,56	60	60	40	100	-	100
4	ALVENARIA E PINTURA	21.825,78	22,40	50	50	50	100	-	100
5	REVESTIMENTOCERÂMICO	7.351,51	7,54	-	-	50	50	50	100
6	COBERTURA	8.690,78	8,92	-	-	50	50	50	100
7	ESQUADRIAS	6.478,23	6,65	-	-	30	30	70	100
8	ELÉTRICA	5.148,55	5,28	-	-	30	30	70	100
9	HIDRÁULICA	3.854,42	3,96	-	-	30	30	70	100
10	APARELHOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	2.923,68	3,00	-	-	-	-	100	100
Totais		%	100	44,03		33,62		22,35	
				77,65		100,00			
				42.909,83		32.762,57		21.781,66	
				75.672,40		97.454,06			

Prazo previsto para execução

3 Meses

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Cândido Mota, 17 de abril de 2024.

Victor Hugo Ozório

Eng. CREA-SP 5069200109

Renan Matta Menão

Secretário do SAAE