



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Obra: Reforma ETE Local: ETE Santo Antônio do Paranapanema

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valores		Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		R\$	%	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
1	CANTEIRO DE OBRAS	2.389,02	0,69	100	100	-	100	-	100
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.454,00	2,43	100	100	-	100	-	100
3	MOVIMENTO DE TERRA	9.213,25	2,65	80	80	20	100	-	100
4	TUBULAÇÃO	10.152,00	2,92	40	40	60	100	-	100
5	OBRAS DE CONTENÇÃO E DE PROTEÇÃO	317.504,37	91,31	20	20	50	70	30	100
Totais		%	100	24,67		47,94		27,39	
				72,61		100,00			
		R\$	347.712,64	85.775,29		166.686,04		95.251,31	
				252.461,33		347.712,64			

Prazo previsto para execução

3 Meses

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Cândido Mota, 20 de agosto de 2024.

Eng. Victor Hugo Ozório
CREA-SP 5069200109

Renan Matta Menão
Secretário do SAAE